

**Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПАТ Волиньобленерго за I-II квартал 2012 року**

| № з/п | Найменування цільових програм                                                                    | Заплановано на інвестиційний рік тис.грн (з ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком) тис.грн (з ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком) тис.грн (з ПДВ) |                        |                       | Відсоток виконання | Залишилось не виконано тис.грн (з ПДВ) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|
|       |                                                                                                  |                                                  |                                                                         | Освоєно згідно з актами виконаних робіт                              | Уведено в експлуатацію | Усього профінансовано |                    |                                        |
| 1     | 2                                                                                                | 3                                                | 4                                                                       | 5                                                                    | 6                      | 7                     | 8                  | 9                                      |
| 1     | Технічний розвиток (переозброєння), модернізація та будівництво електричних мереж та обладнання. | 47 832,50                                        | 27 426,17                                                               | 13 560,12                                                            | 12 003,84              | 15 304,86             | 55,80%             | 12 121,31                              |
| 2     | Зниження понаднормативних витрат електроенергії                                                  | 7 135,02                                         | 3 987,45                                                                | 3 336,91                                                             | 3 336,91               | 3 332,61              | 83,58%             | 654,84                                 |
| 3     | Впровадження та розвиток автоматизації оперативно-інформаційних комплексів                       | 1 138,80                                         | 548,80                                                                  | 475,39                                                               | 475,39                 | 475,39                | 86,62%             | 73,41                                  |
| 4     | Впровадження та розвиток інформаційних технологій                                                | 672,74                                           | 408,48                                                                  | 406,70                                                               | 406,70                 | 406,70                | 99,56%             | 1,78                                   |
| 5     | Впровадження та розвиток систем зв'язку і телекомунікацій                                        | 281,05                                           | 54,18                                                                   | 55,70                                                                | 55,70                  | 55,70                 | 102,81%            | -1,52                                  |
| 6     | Модернізація та закупівля транспортних засобів                                                   | 5 524,65                                         | 2 526,93                                                                | 0,00                                                                 | 0,00                   | 431,90                | 17,09%             | 2 095,03                               |
| 7     | Інше                                                                                             | 1 535,06                                         | 864,00                                                                  | 0,00                                                                 | 0,00                   | 100,00                | 11,57%             | 764,00                                 |
| 8     | Разом                                                                                            | 64 119,82                                        | 35 816,01                                                               | 17 834,82                                                            | 16 278,53              | 20 107,16             | 56,14%             | 15 708,853                             |

Директор з технічних питань ПАТ "Волиньобленерго"

Перчук В.П.

МП

**1.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання**

| № з/п | Складові цільової програми                                           |                                                | Джерело фінансування | Заплановано на прогностичний період, тис.грн (з ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) |                        |                       | Відсоток виконання | Залишилось не виконано, тис.грн (з ПДВ) |
|-------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------|
|       |                                                                      |                                                |                      |                                                      |                                                                          | Освоєно згідно з актами виконаних робіт                               | Уведено в експлуатацію | Усього профінансовано |                    |                                         |
| 1     | 2                                                                    |                                                | 3                    | 4                                                    | 5                                                                        | 6                                                                     | 7                      | 8                     | 9                  | 10                                      |
| 1.1   | Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч: |                                                | власні кошти         | 44 741,71                                            | 26 159,91                                                                | 12 137,12                                                             | 11 199,83              | 13 634,11             | 52,12%             | 12 525,80                               |
| 1.1.1 | Будівництво новил ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього з них:                        |                                                | власні кошти         | 26 135,02                                            | 16 767,08                                                                | 9 937,63                                                              | 9 372,94               | 8 939,52              | 53,32%             | 7 827,56                                |
|       | I.1.1.1                                                              | 110 кВ                                         | власні кошти         | 0,00                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00%              | 0,00                                    |
|       | I.1.1.2                                                              | 35 кВ                                          | власні кошти         | 5 969,26                                             | 3 200,00                                                                 | 31,39                                                                 | 0,00                   | 781,39                | 0,00%              | 2 418,61                                |
|       | I.1.1.3                                                              | 6-20 кВ                                        | власні кошти         | 3 445,46                                             | 1 546,71                                                                 | 625,60                                                                | 573,30                 | 204,30                | 13,21%             | 1 342,41                                |
|       | I.1.1.4                                                              | 0,4 кВ                                         | власні кошти         | 16 720,30                                            | 12 020,36                                                                | 9280,64                                                               | 8799,64                | 7 953,83              | 66,17%             | 4 066,54                                |
|       | I.1.1.4.1                                                            | у т.ч. з магістральними ізольованими проводами | власні кошти         | 16 720,30                                            | 12 020,36                                                                | 9280,64                                                               | 8799,64                | 7 953,83              | 66,17%             | 4 066,54                                |
| 1.1.2 | Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього з них:                            |                                                | власні кошти         | 6 235,70                                             | 2 356,23                                                                 | 1 219,10                                                              | 860,80                 | 1 547,97              | 65,70%             | 808,25                                  |
|       | I.1.2.1                                                              | 110 кВ                                         | власні кошти         | 0,00                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                   | 0,00                  |                    | 0,00                                    |
|       | I.1.2.2                                                              | 35 кВ                                          | власні кошти         | 0,00                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00%              | 0,00                                    |
|       | I.1.2.3                                                              | 6-20 кВ                                        | власні кошти         | 0,00                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                   | 0,00                  |                    | 0,00                                    |
|       | I.1.2.4                                                              | 0,4 кВ                                         | власні кошти         | 6 235,70                                             | 2 356,23                                                                 | 1219,10                                                               | 860,80                 | 1 547,97              | 65,70%             | 808,25                                  |
|       | I.1.2.4.1                                                            | у т.ч. з магістральними ізольованими проводами | власні кошти         | 6 235,70                                             | 2 356,23                                                                 | 1219,10                                                               | 860,80                 | 1 547,97              | 65,70%             | 808,25                                  |
| 1.1.3 | Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього з них:                        |                                                | власні кошти         | 11 485,01                                            | 6 150,62                                                                 | 94,40                                                                 | 80,10                  | 2 260,63              | 36,75%             | 3 889,99                                |
|       | I.1.3.1                                                              | 110 кВ                                         | власні кошти         | 0,00                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00%              | 0,00                                    |
|       | I.1.3.2                                                              | 35 кВ                                          | власні кошти         | 7 506,00                                             | 4 600,00                                                                 | 0,00                                                                  | 0,00                   | 1 500,00              | 0,00%              | 3 100,00                                |
|       | I.1.3.3                                                              | 6-20 кВ                                        | власні кошти         | 3 979,01                                             | 1 550,62                                                                 | 94,40                                                                 | 80,10                  | 760,63                | 49,05%             | 789,99                                  |

|       |                                           |         |              |           |           |           |           |           |         |           |
|-------|-------------------------------------------|---------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 1.1.4 | Реконструкція ПС, ТП та РП, усього з них: |         | власні кошти | 885,99    | 885,99    | 885,99    | 885,99    | 885,99    | 100,00% | 0,00      |
|       | I.1.4.1                                   | 110 кВ  | власні кошти | 885,99    | 885,99    | 885,99    | 885,99    | 885,99    | 100,00% | 0,00      |
|       | I.1.4.2                                   | 35 кВ   | власні кошти | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |         | 0,00      |
|       | I.1.4.3                                   | 6-20 кВ | власні кошти | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |         | 0,00      |
| 1.1.5 | Модернізація ПС, ТП та РП, усього з них:  |         | власні кошти | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00%   | 0,00      |
|       | I.1.5.1                                   | 110 кВ  | власні кошти | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00%   | 0,00      |
|       | I.1.5.2                                   | 35 кВ   | власні кошти | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00%   | 0,00      |
|       | I.1.5.3                                   | 6-20 кВ | власні кошти | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00%   | 0,00      |
| 1.2   | Інше                                      |         | власні кошти | 3 090,79  | 1 266,26  | 1423,01   | 804,01    | 1 670,75  | 131,94% | -404,49   |
| 1.3   | Усього                                    |         |              | 47 832,50 | 27 426,17 | 13 560,12 | 12 003,84 | 15 304,86 | 55,80%  | 12 121,31 |

### 1.2. Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії

| № з/п  | Складові цільової програми                                                      | Джерело фінансування | Заплановано на прогнозний період, тис.грн (з ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) |                        |                       | Відсоток виконання | Залишилось не виконано, тис.грн (з ПДВ) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------|
|        |                                                                                 |                      |                                                   |                                                                          | Освоєно згідно з актами виконаних робіт                               | Уведено в експлуатацію | Усього профінансовано |                    |                                         |
| 1      | 2                                                                               | 3                    | 4                                                 | 5                                                                        | 6                                                                     | 7                      | 8                     | 9                  | 10                                      |
| 2.1    | Покращення обліку електроенергії, у т.ч.:                                       | власні кошти         | 7 044,07                                          | 3 941,97                                                                 | 3 336,91                                                              | 3 336,91               | 3 332,61              | 84,54%             | 609,37                                  |
| 2.1.1  | впровадження комерційного обліку електроенергії                                 | власні кошти         | 1 553,12                                          | 842,38                                                                   | 677,41                                                                | 677,41                 | 673,11                | 79,91%             | 169,27                                  |
| 2.1.2  | впровадження обліку електроенергії на межі структурних підрозділів (РЕМ, філій) | власні кошти         | 0,00                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                   | 0,00                  |                    | 0,00                                    |
| 2.1.3. | Заміна вимірювальних трансформаторів ТС 0,4 кВ                                  | власні кошти         | 0,00                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00%                  | 0,00                  |                    | 0,00                                    |
|        | Заміна вимірювальних трансформаторів ТС, ТН 6(10)-150 кВ                        | власні кошти         | 0,00                                              | 0,00%                                                                    | 0,00                                                                  | 0,00%                  | 0,00                  |                    | 0,00                                    |
| 2.1.4  | впровадження обліку споживання електроенергії населенням, у т.ч.:               | власні кошти         | 5 031,95                                          | 2 640,59                                                                 | 2 600,09                                                              | 2 600,09               | 2 600,09              | 98,47%             | 40,50                                   |
|        | сільським                                                                       | власні кошти         | 2 466,09                                          | 1 270,41                                                                 | 1 250,16                                                              | 1 250,16               | 1 250,16              | 98,41%             | 20,25                                   |
|        | міським                                                                         | власні кошти         | 2 565,86                                          | 1 370,18                                                                 | 1 349,93                                                              | 1 349,93               | 1 250,16              | 91,24%             | 120,02                                  |
| 2.1.5  | придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій тощо   | власні кошти         | 459,00                                            | 459,00                                                                   | 59,40                                                                 | 59,40                  | 59,40                 |                    | 399,60                                  |
| 2.2    | Інше                                                                            | власні кошти         | 90,95                                             | 45,47                                                                    | 0,00                                                                  | 0,00                   | 0,00                  |                    | 45,47                                   |
|        | Усього                                                                          |                      | 7 135,02                                          | 3 987,45                                                                 | 3 336,91                                                              | 3 336,91               | 3 332,61              | 83,58%             | 654,84                                  |

### 1.3. Впровадження та розвиток автоматизації АСДТК

| № з/п | Складові цільової програми                                                                                                                        | Джерело фінансування | Заплановано на прогностичний період, тис.грн (з ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) |                        |                       | Відсоток виконання | Залишок не виконано, тис.грн (з ПДВ) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                   |                      |                                                      |                                                                          | Освоєно згідно з актами виконаних робіт                               | Уведено в експлуатацію | Усього профінансовано |                    |                                      |
| 1     | 2                                                                                                                                                 | 3                    | 4                                                    | 5                                                                        | 6                                                                     | 7                      | 8                     | 9                  | 10                                   |
| 3.1   | Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного управління замість морально і фізично зношених та для розширення існуючих, у т.ч.: | власні кошти         | 1 138,80                                             | 548,80                                                                   | 475,39                                                                | 475,39                 | 475,39                | 86,62%             | 73,41                                |
| 3.1.1 | Система керування і отримання даних                                                                                                               | власні кошти         | 1 138,80                                             | 548,80                                                                   | 475,39                                                                | 475,39                 | 475,39                |                    | 73,41                                |
| 3.1.2 | Телемеханіка ПС                                                                                                                                   | власні кошти         | 0,00                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                   | 0,00                  | #ДЕП/0!            | 0,00                                 |
| 3.1.3 | Архіватори мови                                                                                                                                   | власні кошти         | 0,00                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                   | 0,00                  |                    | 0,00                                 |
| 3.1.4 | Цифрові реєстратори подій                                                                                                                         | власні кошти         | 0,00                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                   | 0,00                  |                    | 0,00                                 |
| 3.2   | Інше                                                                                                                                              | власні кошти         | 0,00                                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                   | 0,00                  |                    | 0,00                                 |
|       | Усього                                                                                                                                            |                      | 1 138,80                                             | 548,80                                                                   | 475,39                                                                | 475,39                 | 475,39                | 86,62%             | 73,41                                |

### 1.4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій

| № з/п | Складові цільової програми                                                       | Джерело фінансування | Заплановано на прогнозний період, тис.грн (з ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) |                        |                       | Відсоток виконання | Залишил ось не виконано, тис.грн (з ПДВ) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                  |                      |                                                   |                                                                          | Освоєно згідно з актами виконаних робіт                               | Уведено в експлуатацію | Усього профінансовано |                    |                                          |
| 1     | 2                                                                                | 3                    | 4                                                 | 5                                                                        | 6                                                                     | 7                      | 8                     | 9                  | 10                                       |
| 4.1   | <b>Модернізація існуючих та закупівля нових засобів комп'ютеризації, у т.ч.:</b> | власні кошти         | 281,54                                            | 167,94                                                                   | 225,30                                                                | 225,30                 | 225,30                | 134,15%            | -57,36                                   |
| 4.1.1 | закупівля нових робочих станцій                                                  | власні кошти         | 151,94                                            | 111,94                                                                   | 119,47                                                                | 119,47                 | 119,47                | 106,72%            | -7,53                                    |
| 4.1.2 | закупівля нового мережного обладнання                                            | власні кошти         | 129,60                                            | 56,00                                                                    | 105,83                                                                | 105,83                 | 105,83                |                    | -49,83                                   |
| 4.1.3 | модифікація застарілих мереж і комунікаційного обладнання                        | власні кошти         | 0,00                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00%              | 0,00                                     |
| 4.1.4 | інші засоби комп'ютеризації                                                      | власні кошти         | 0,00                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                   | 0,00                  |                    | 0,00                                     |
| 4.2   | <b>Закупівля програмного забезпечення, у т.ч.:</b>                               | власні кошти         | 107,20                                            | 107,20                                                                   | 128,51                                                                | 128,51                 | 128,51                | 119,88%            | -21,31                                   |
| 4.2.1 | Windows 98 (95) OEM                                                              | власні кошти         | 0,00                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00%              | 0,00                                     |
| 4.2.2 | Windows 2000/XP OEM                                                              | власні кошти         | 0,00                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00%              | 0,00                                     |
| 4.2.3 | Windows 2000 server                                                              | власні кошти         | 0,00                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00%              | 0,00                                     |
| 4.2.4 | Windows NT 4.0 server                                                            | власні кошти         | 0,00                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00%              | 0,00                                     |
| 4.2.5 | інше програмне забезпечення                                                      | власні кошти         | 107,20                                            | 107,20                                                                   | 128,51                                                                | 128,51                 | 128,51                | 119,88%            | -21,31                                   |
| 4.3   | <b>Модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.:</b>                | власні кошти         | 0,00                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00%              | 0,00                                     |
| 4.3.1 | білінгвових систем                                                               | власні кошти         | 0,00                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00%              | 0,00                                     |
| 4.3.2 | інші системи контролю та управління                                              | власні кошти         | 0,00                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00%              | 0,00                                     |
| 4.4   | Інформаційна система управління виробництвом                                     | власні кошти         | 0,00                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00%              | 0,00                                     |
| 4.5   | <b>Інше</b>                                                                      | власні кошти         | 284,00                                            | 133,33                                                                   | 52,90                                                                 | 52,90                  | 52,90                 |                    | 80,44                                    |
|       | <b>Усього</b>                                                                    |                      | 672,74                                            | 408,48                                                                   | 406,70                                                                | 406,70                 | 406,70                | 99,56%             | 1,78                                     |

### 1.5. Впровадження та розвиток системи зв'язку і телекомунікацій

| № з/п | Складові цільової програми                                                   | Джерело фінансування | Заплановано на прогнозний період, тис.грн (з ПДВ) | Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) | Виконано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) |                        |                       | Відсоток виконання | Залишилось не виконано, тис.грн (з ПДВ) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------|
|       |                                                                              |                      |                                                   |                                                                          | Освоєно згідно з актами виконаних робіт                               | Уведено в експлуатацію | Усього профінансовано |                    |                                         |
| 1     | 2                                                                            | 3                    | 4                                                 | 5                                                                        | 6                                                                     | 7                      | 8                     | 9                  | 10                                      |
| 5.1.  | <b>Системи зв'язку та телекомунікацій, у т.ч.:</b>                           | власні кошти         | 189,36                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00%              | 0,00                                    |
| 5.1.1 | впровадження корпоративного зв'язку компанії                                 | власні кошти         | 0,00                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00%              | 0,00                                    |
| 5.1.2 | цифрові АТС                                                                  | власні кошти         | 0,00                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00%              | 0,00                                    |
| 5.1.3 | модернізація існуючих видів зв'язку (радіо, високочастотні, р/релейні і т.п) | власні кошти         | 189,36                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                   | 0,00                  | #ДЕЛ/0!            | 0,00                                    |
| 5.1.4 | резервне електроживлення засобів зв'язку та телекомунікацій                  | власні кошти         | 0,00                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00%              | 0,00                                    |
| 5.2.  | <b>Придбання обладнання, що не вимагає монтажу</b>                           | власні кошти         | 91,70                                             | 54,18                                                                    | 55,70                                                                 | 55,70                  | 55,70                 | 0,00%              | -1,52                                   |
| 5.3.  | <b>Інше</b>                                                                  | власні кошти         | 0,00                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00%              | 0,00                                    |
|       | <b>Усього</b>                                                                |                      | 281,05                                            | 54,18                                                                    | 55,70                                                                 | 55,70                  | 55,70                 | 102,81%            | -1,52                                   |

### 1.6. Модернізація та закупівля транспортних засобів

| № з/п | Складові цільової програми    | Джерело фінансування | Заплановано на прогнозний період, тис.грн (з ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) |                        |                       | Відсоток виконання | Залишил ось не виконано, тис.грн (з ПДВ) |
|-------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------|
|       |                               |                      |                                                   |                                                                          | Освоєно згідно з актами виконаних робіт                               | Уведено в експлуатацію | Усього профінансовано |                    |                                          |
| 1     | 2                             | 3                    | 4                                                 | 5                                                                        | 6                                                                     | 7                      | 8                     | 9                  | 10                                       |
| VI.1  | Легкові автомобілі            | власні кошти         | 0,00                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                   | 0,00                  | #ДЕЛ/0!            | 0,00                                     |
| VI.2  | Вантажні автомобілі           | власні кошти         | 0,00                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                   | 0,00                  | #ДЕЛ/0!            | 0,00                                     |
| VI.3  | Вантажопасажирські автомобілі | власні кошти         | 752,52                                            | 0,00                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                   | 0,00                  | #ДЕЛ/0!            | 0,00                                     |
| VI.4  | Спеціальні автомобілі         | власні кошти         | 1 703,15                                          | 1 305,10                                                                 | 0,00                                                                  | 0,00                   | 431,90                | 33,09%             | 873,20                                   |
| VI.5  | Вантажопідйомні автомобілі    | власні кошти         | 1 221,83                                          | 1 221,83                                                                 | 0,00                                                                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00%              | 1 221,83                                 |
| VI.6  | Інші                          | власні кошти         | 1 847,15                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                                  | 0,00                   | 0,00                  | #ДЕЛ/0!            | 0,00                                     |
|       | <b>Разом</b>                  |                      | 5 524,65                                          | 2 526,93                                                                 | 0,00                                                                  | 0,00                   | 431,90                | 17,09%             | 2 095,03                                 |



**1.7. Інше**

| № з/п | Складові цільової програми                                                   | Джерело фінансування | Заплановано на прогнозний період, тис.грн (з ПДВ) | Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) | Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ) |                        |                       | Відсоток виконання | Залишил ось не виконано, тис.грн (з ПДВ) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                              |                      |                                                   |                                                                          | Освоєно згідно з актами виконаних робіт                               | Уведено в експлуатацію | Усього профінансовано |                    |                                          |
| 1     | 2                                                                            | 3                    | 4                                                 | 5                                                                        | 6                                                                     | 7                      | 8                     | 9                  | 10                                       |
|       | Будівництво будівлі енергозбуту Локачинської філії ( влаштування фундаменту) | власні кошти         | 1 535,06                                          | 864,00                                                                   | 0,00                                                                  | 0,00                   | 100,00                | 11,57%             | 764,00                                   |
|       | Усього                                                                       |                      | 1535,06                                           | 864,00                                                                   | 0,00                                                                  | 0,00                   | 100,00                | 0,12               | 764,00                                   |

Нараховано коштів на виконання інвестиційної програми 20107,15587 тис. грн.

Фактично отримано коштів на виконання інвестиційної програми 20107,15587 тис. грн.

Витрачено коштів на фінансування капітальних вкладень (з нарастаючим підсумком з 01.01.2011 року) 20107,15587 тис. грн.

| Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми ПАТ Волиньобленерго за І-ІІ квартал 2012 року |                                                                                                  |                |                                     |                                      |                |                   |                                                         |                   |                                                      |                   |                        |                   |                            |                |                   |          |                                    |                        |                   |                                                                 |                                                                         |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|-------------------|----------|------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| № з/п                                                                                              | Найменування складових цільової програми                                                         | Одиниця виміру | Заплановано на прогностичний період |                                      |                |                   | Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком) |                   | Виконано за звітний період( з нарастаючим підсумком) |                   |                        |                   |                            |                |                   |          | Номер акту введення в експлуатацію | Залишилися не виконано |                   | Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, % | Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без | Причини невиконання плану |
|                                                                                                    |                                                                                                  |                | Джерело фінансування                | Вартість одиниці продукції, тис. грн | кількість, шт. | вартість, тис.грн | кількість, шт.                                          | вартість, тис.грн | Освоєно згідно з актами виконаних робіт              |                   | Уведено в експлуатацію |                   | Усього профінансовано      |                |                   |          |                                    | кількість, шт.         | вартість, тис.грн |                                                                 |                                                                         |                           |
|                                                                                                    |                                                                                                  |                |                                     |                                      |                |                   |                                                         |                   | Кількість, шт.                                       | Вартість, тис.грн | Кількість, шт.         | Вартість, тис.грн | Вартість одиниці продукції | Кількість, шт. | Вартість, тис.грн |          |                                    |                        |                   |                                                                 |                                                                         |                           |
| 1                                                                                                  | 2                                                                                                | 3              | 4                                   | 5                                    | 6              | 7                 | 8                                                       | 9                 | 10                                                   | 11                | 12                     | 13                | 14                         | 15             | 16                | 17       | 18                                 | 19                     | 20                | 21                                                              | 22                                                                      |                           |
| <b>I. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання</b>               |                                                                                                  |                |                                     |                                      |                |                   |                                                         |                   |                                                      |                   |                        |                   |                            |                |                   |          |                                    |                        |                   |                                                                 |                                                                         |                           |
| 1.1.1.2.1                                                                                          | ПЛ 35кВ "Любомль-Ягодин"                                                                         |                | <b>власні кошти</b>                 | 336,87                               | 17,72          | 5 969,26          |                                                         | 3 200,00          |                                                      |                   |                        | 31,39             |                            |                | #ДЕЛО!            |          | 781,39                             |                        | 2 418,6           |                                                                 | ВУ ЗАТ „Електро”                                                        |                           |
| 1.1.1.3.1                                                                                          | будівництво ЛЕП 10 кВ (ПЛ-14,04км: КЛ-2,57км) *                                                  | км             | <b>власні кошти</b>                 | 195,03                               | 16,62          | 3 241,16          |                                                         | 1 342,41          | 3,57                                                 | 421,30            | 3,57                   | 369,00            | 103,361                    |                |                   |          |                                    | -3,6                   | 1 342,4           | -47,00%                                                         | ВУ ЗАТ „Електро”                                                        |                           |
| 1.1.1.3.1                                                                                          | борг за виконані роботи по будівництву ПЛ 10 кВ в 2011 році                                      |                | <b>кошти 2011 року</b>              | 132,55                               | 0,00           | 204,30            |                                                         | 204,30            |                                                      | 204,30            |                        | 204,30            |                            |                |                   |          |                                    |                        |                   |                                                                 | ВУ ЗАТ „Електро”                                                        |                           |
| 1.1.1.4.1                                                                                          | заміна непридатних ЕМ 0,4 кВ в населених пунктах Волинської області                              | км             | <b>прибуток, кошти 2011 року</b>    | 168,94                               | 80,14          | 13 538,66         |                                                         | 8 838,73          | 37,41                                                | 6 099,00          | 37,41                  | 5 618,00          | 150,178                    |                |                   |          |                                    | -37,4                  | 4 066,5           | -11,10%                                                         | ВУ ЗАТ „Електро”                                                        |                           |
| 1.1.1.4.1                                                                                          | борг за виконані роботи по будівництву ПЛІ 0,4кВ взаємн непридатних в 2011 році                  |                | <b>кошти 2011 року</b>              | 132,48                               | 0,00           | 3 181,64          |                                                         | 3 181,64          |                                                      | 3 181,64          |                        | 3 181,64          |                            |                |                   |          |                                    |                        |                   |                                                                 | ВУ ЗАТ „Електро”                                                        |                           |
| 1.1.2.4.1.1                                                                                        | технічне переоснащення ЕМ 0,4 кВ в населених пунктах Волинської області                          | км             | <b>власні кошти</b>                 | 74,25                                | 50,00          | 3 712,45          |                                                         | 1 856,23          | 12,29                                                | 1 101,40          | 12,29                  | 743,10            | 60,483                     |                |                   |          |                                    | -12,3                  | 600,7             | -18,54%                                                         |                                                                         |                           |
| 1.1.2.4.1.2                                                                                        | технічне переоснащення ЕМ 0,4 кВ в населених пунктах Волинської області                          | км             | <b>уток, кошти 2011</b>             | 87,79                                | 28,74          | 2 523,25          |                                                         | 500,00            | 2,21                                                 | 117,70            | 2,21                   | 117,70            | 53,354                     |                |                   |          |                                    | -2,2                   | 207,6             | -39,23%                                                         |                                                                         |                           |
| 1.1.3.2.1                                                                                          | ПС 35 "Ягодин" *                                                                                 | шт             | <b>власні кошти</b>                 | 7506,00                              | 1,00           | 7 506,00          |                                                         | 4 600,00          |                                                      |                   |                        |                   | #ДЕЛО!                     |                | 1 500,00          |          |                                    |                        | 3 100,0           | #ДЕЛО!                                                          | ВУ ЗАТ „Електро”                                                        |                           |
| 1.1.3.3.1                                                                                          | технічне переоснащення ЕМ 0,4 кВ з встановленням розвантажувального ТП 10/0,4 кВ                 | шт             | <b>власні кошти</b>                 | 40,03                                | 44,00          | 1 761,34          |                                                         | 800,62            | 8,00                                                 | 94,40             | 8,00                   | 80,10             | 10,013                     |                |                   |          |                                    | -8,0                   | 40,0              | -74,99%                                                         |                                                                         |                           |
| 1.1.3.3.2                                                                                          | Будівництво ЦРП з ПЛ 10кВ (5,8км)                                                                | компл          | <b>власні кошти</b>                 | 2217,67                              | 0,00           | 2 217,67          |                                                         | 750,00            |                                                      |                   |                        |                   | #ДЕЛО!                     |                |                   |          |                                    |                        | 750,0             | #ДЕЛО!                                                          |                                                                         |                           |
| 1.1.4.1.1                                                                                          | борг за виконані роботи по будівництві вивідної комірці 35 кВ на ПС 110 кВ "Любомль" в 2011 році |                | <b>кошти 2011 року</b>              | 885,99                               | 0,00           | 885,99            |                                                         | 885,99            |                                                      | 885,99            |                        | 885,99            | #ДЕЛО!                     |                | 885,99            |          |                                    |                        |                   | #ДЕЛО!                                                          | ВУ ЗАТ „Електро”                                                        |                           |
| 1.2.1.1                                                                                            | Влаштування ізолювальних відгалужень з установкою однофазних шаф обліку електроенергії в т.ч.    | шт             | <b>власні кошти</b>                 | 0,38                                 | 2 900,00       | 1 103,25          | 1 450,00                                                | 551,62            | 1 277,00                                             | 479,64            | 1 277,00               | 479,64            | 0,376                      |                | 663,51            |          |                                    | 173,0                  | -111,9            | -1,27%                                                          |                                                                         |                           |
| 1.2.1.2                                                                                            | Влаштування ізолювальних відгалужень з установкою трифазних шаф обліку електроенергії в т.ч.     | шт             | <b>власні кошти</b>                 | 0,68                                 | 630,00         | 429,28            | 315,00                                                  | 214,64            | 480,00                                               | 324,37            | 480,00                 | 324,37            | 0,676                      |                | 410,11            |          |                                    | -165,0                 | -195,5            | -0,83%                                                          |                                                                         |                           |
| 1.2.3.1                                                                                            | Влаштування АВР-0,4 кВ на ТП № 347 Луцької міської філії                                         | шт             | <b>власні кошти</b>                 | 177,99                               | 1,00           | 177,99            |                                                         |                   |                                                      |                   |                        |                   | #ДЕЛО!                     |                |                   |          |                                    |                        |                   | #ДЕЛО!                                                          |                                                                         |                           |
| 1.2.3.2                                                                                            | Влаштування АВР-0,4 кВ на ТП № 336 Луцької районної філії                                        | шт             | <b>власні кошти</b>                 | 177,77                               | 1,00           | 177,77            |                                                         |                   |                                                      |                   |                        |                   | #ДЕЛО!                     |                |                   |          |                                    |                        |                   | #ДЕЛО!                                                          |                                                                         |                           |
| 1.2.4                                                                                              | Проектування електромереж Волинської області для плану 2013р.                                    |                | <b>прибуток, кошти 2011 року</b>    |                                      | 0,00           | 1 202,51          |                                                         | 500,00            |                                                      | 619,00            |                        |                   |                            |                | 597,13            |          |                                    |                        | -97,1             |                                                                 | ПВНДКП "Укразідеенергопроект"                                           |                           |
| Усього по розділу I                                                                                |                                                                                                  |                |                                     |                                      |                | 47 832,50         | 0,00                                                    | 27 426,17         |                                                      | 13 560,12         |                        | 12 003,84         |                            | 0,00           | 15 304,86         | 0,00     |                                    | 12 121,3               | #ДЕЛО!            |                                                                 |                                                                         |                           |
| <b>II. Заходи зі зниження та/або неопущення понаднормативних витрат електроенергії</b>             |                                                                                                  |                |                                     |                                      |                |                   |                                                         |                   |                                                      |                   |                        |                   |                            |                |                   |          |                                    |                        |                   |                                                                 |                                                                         |                           |
| 11.1.1                                                                                             | трифазні лічильники                                                                              | шт             | <b>власні кошти</b>                 | 0,468                                | 2 473,00       | 1 156,62          | 1 273,00                                                | 595,38            | 1 150,00                                             | 525,61            | 1 150,00               | 525,61            | 0,45706                    |                | 1 150,00          | 525,61   |                                    | 123,0                  | 69,8              | -2,28%                                                          | ТОВ „Далбат”                                                            |                           |
| 11.1.2                                                                                             | багатофункціональні лічильники                                                                   | шт             | <b>власні кошти</b>                 | 6,50                                 | 15,00          | 97,50             | 15,00                                                   | 97,50             | 5,00                                                 | 32,50             | 5,00                   | 32,50             | 6,500                      |                | 10,00             | 97,50    |                                    | 10,0                   |                   |                                                                 | ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА"                                                   |                           |
| 11.1.3                                                                                             | Впорядкування обліку електроенергії малоквартирних будинків                                      | 0              | <b>власні кошти</b>                 | 0,00                                 | 0,00           | 299,00            |                                                         | 149,50            |                                                      | 119,30            |                        | 119,30            | #ДЕЛО!                     |                | 50,00             |          |                                    |                        | 99,5              |                                                                 |                                                                         |                           |
| 11.1.4                                                                                             | однофазні лічильники (село)                                                                      | шт             | <b>власні кошти</b>                 | 0,149                                | 16 500,00      | 2 466,09          | 8 500,00                                                | 1 270,41          | 8 500,00                                             | 1 250,16          | 8 500,00               | 1 250,16          | 0,147                      |                | 8 500,00          | 1 250,16 |                                    |                        | 20,3              | -1,59%                                                          | ТОВ „Далбат”                                                            |                           |
| 11.1.4.2                                                                                           | однофазні лічильники (місто)                                                                     | шт             | <b>власні кошти</b>                 | 0,149                                | 16 500,00      | 2 466,09          | 8 500,00                                                | 1 270,41          | 8 500,00                                             | 1 250,16          | 8 500,00               | 1 250,16          | 0,147                      |                | 8 500,00          | 1 250,16 |                                    |                        | 20,3              | -1,59%                                                          | ТОВ „Далбат”                                                            |                           |
| 11.1.4.3                                                                                           | борг за поставлені 1ф лічильники в 2011 році                                                     | шт             | <b>кошти 2011 року</b>              | 0,140                                | 0,00           | 99,77             |                                                         | 99,77             |                                                      | 99,77             |                        | 99,77             | #ДЕЛО!                     |                | 99,77             |          |                                    |                        |                   | #ДЕЛО!                                                          |                                                                         |                           |
| 11.1.5.1                                                                                           | портативні прилади перевірки засобів обліку                                                      | шт             | <b>власні кошти</b>                 | 120,00                               | 3,00           | 360,00            | 3,00                                                    | 360,00            |                                                      |                   |                        |                   | #ДЕЛО!                     |                |                   |          |                                    | 3,0                    | 360,0             |                                                                 |                                                                         |                           |
| 11.1.5.4                                                                                           | комунікаційні модулі В4 до електрлічильників                                                     | шт             | <b>власні кошти</b>                 | 1,98                                 | 50,00          | 99,00             | 50,00                                                   | 99,00             | 30,00                                                | 59,40             | 30,00                  | 59,40             | 1,980                      |                | 30,00             | 59,40    |                                    | 20,0                   | 39,6              |                                                                 | ТзОВ "Еа енд Джи Мітерінг"                                              |                           |
| 11.2                                                                                               | Побудова АСКОЕ мережі споживачів на ПС -110кВ (бшт.) та ПС-35кВ(шт)ПАТ "ВОЕ"                     | шт             | <b>власні кошти</b>                 | 90,95                                | 1,00           | 90,95             |                                                         | 45,47             |                                                      |                   |                        |                   | #ДЕЛО!                     |                |                   |          |                                    |                        | 45,5              |                                                                 |                                                                         |                           |
| Усього по розділу II                                                                               |                                                                                                  |                |                                     |                                      |                | 7 135,02          | 0,00                                                    | 3 987,45          |                                                      | 3 336,91          |                        | 3 336,91          | #ДЕЛО!                     |                | 3 332,61          | 0,00     |                                    | 654,8                  | 0,00%             |                                                                 |                                                                         |                           |
| <b>III. Впровадження та розвиток АСДТК</b>                                                         |                                                                                                  |                |                                     |                                      |                |                   |                                                         |                   |                                                      |                   |                        |                   |                            |                |                   |          |                                    |                        |                   |                                                                 |                                                                         |                           |
| 11.1.1.1                                                                                           | Телемеханізація К. Каширської філії та Луцької районної філії                                    | шт             | <b>власні кошти</b>                 | 0,00                                 | 2,00           | 1 074,00          | 1,00                                                    | 484,00            |                                                      | 410,59            |                        | 410,59            | #ДЕЛО!                     |                | 410,59            |          |                                    | 1,0                    | 73,4              |                                                                 | ТзОВ "ТКБР "Стріла"                                                     |                           |
| 11.1.1.2                                                                                           | Шафа для розміщення обладнання ЗДТК та АСКОЕ                                                     | шт             | <b>власні кошти</b>                 | 10,80                                | 6,00           | 64,80             | 6,00                                                    | 64,80             | 6,00                                                 | 64,80             | 6,00                   | 64,80             | 10,800                     |                | 6,00              | 64,80    |                                    |                        | 64,80             |                                                                 | ТзОВ "Метконс"                                                          |                           |
| Усього по розділу III                                                                              |                                                                                                  |                |                                     |                                      |                | 1 138,80          | 0,00                                                    | 548,80            |                                                      | 475,39            |                        | 475,39            |                            |                | 475,39            | 0,00     |                                    | 73,4                   | 0,00%             |                                                                 |                                                                         |                           |
| <b>IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій</b>                                       |                                                                                                  |                |                                     |                                      |                |                   |                                                         |                   |                                                      |                   |                        |                   |                            |                |                   |          |                                    |                        |                   |                                                                 |                                                                         |                           |
| 11.1.1.1                                                                                           | ноутбук з ПЗ                                                                                     | шт             | <b>власні кошти</b>                 | 8,00                                 | 7,00           | 56,00             | 2,00                                                    | 16,00             | 3,00                                                 | 23,53             | 3,00                   | 23,53             | 7,842                      |                | 3,00              | 23,53    |                                    | -1,0                   | -7,5              | -1,98%                                                          | ДП "Техніка для бізнесу Луцьк", ППШ "Богдан"                            |                           |
| 11.1.1.2                                                                                           | робочі станції з ПЗ                                                                              | шт             | <b>власні кошти</b>                 | 6,85                                 | 14,00          | 95,94             | 14,00                                                   | 95,94             | 14,00                                                | 95,94             | 14,00                  | 95,94             | 6,853                      |                | 14,00             | 95,94    |                                    |                        | 0,00%             |                                                                 | ТзОВ "Ентпейрай"                                                        |                           |
| 11.1.2.1.1                                                                                         | сервер з ПЗ                                                                                      | шт             | <b>власні кошти</b>                 | 6,20                                 | 1,00           | 6,20              | 1,00                                                    | 6,20              | 1,00                                                 | 6,23              | 1,00                   | 6,23              | 6,230                      |                | 1,00              | 6,23     |                                    |                        | 0,0               |                                                                 | ТзОВ "Апельсин"                                                         |                           |
| 11.1.2.1.2                                                                                         | сервер з ПЗ                                                                                      | шт             | <b>власні кошти</b>                 | 23,80                                | 1,00           | 23,80             |                                                         |                   |                                                      |                   |                        |                   | #ДЕЛО!                     |                |                   |          |                                    |                        |                   |                                                                 |                                                                         |                           |
| 11.1.2.2                                                                                           | регистратор мови                                                                                 | шт             | <b>власні кошти</b>                 | 16,60                                | 6,00           | 99,60             | 3,00                                                    | 49,80             | 6,00                                                 | 99,60             | 6,00                   | 99,60             | 16,600                     |                | 6,00              | 99,60    |                                    | -3,0                   | -49,8             |                                                                 | ТзОВ "Полгон"                                                           |                           |
| 11.2.5.1                                                                                           | Антивірусне ПЗ                                                                                   | ліц            | <b>власні кошти</b>                 | 100,00                               | 1,00           | 100,00            | 1,00                                                    | 100,00            | 1,00                                                 | 121,31            | 1,00                   | 121,31            | 121,306                    |                | 1,00              | 121,31   |                                    |                        | -21,3             | 21,31%                                                          | ТзОВ "компанія "Спеціалізація"                                          |                           |
| 11.2.5.2                                                                                           | ПЗ обліку компютерів                                                                             | шт             | <b>кошти 2011 року</b>              | 7,20                                 | 1,00           | 7,20              | 1,00                                                    | 7,20              | 1,00                                                 | 7,20              | 1,00                   | 7,20              | 7,200                      |                | 1,00              | 7,20     |                                    |                        | 0,00%             |                                                                 | Софткей                                                                 |                           |
| 11.5.1                                                                                             | Обладнання для обслуговування б/ф електрлічильників з ПО                                         | шт             | <b>власні кошти</b>                 | 10,00                                | 5,00           | 50,00             |                                                         |                   |                                                      |                   |                        |                   | #ДЕЛО!                     |                |                   |          |                                    |                        |                   |                                                                 |                                                                         |                           |
| 11.5.2                                                                                             | монітор TFT                                                                                      | шт             | <b>власні кошти</b>                 | 1,60                                 | 57,00          | 77,50             | 19,00                                                   | 25,83             | 18,00                                                | 25,06             | 18,00                  | 25,06             | 1,392                      |                | 18,00             | 25,06    |                                    | 1,0                    | 0,8               | -13,00%                                                         | ПТШ "Богдан"                                                            |                           |

|                                                               |                                                              |     |                           |         |       |           |       |           |       |           |       |           |       |           |       |      |          |         |                                                |                   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------|----------|---------|------------------------------------------------|-------------------|
| IV.5.3.1                                                      | принтер лазерний                                             | шт  | власні кошти              | 12,00   | 3,00  | 36,00     | 2,00  | 24,00     |       |           |       | 4,973     | 5,00  | 24,86     |       | 2,0  | 24,0     | #ДЕЛ/01 | ТзОВ "Ентерпрайз"                              |                   |
| IV.5.3.2                                                      | принтер лазерний                                             | шт  | власні кошти              | 6,00    | 6,00  | 36,00     | 3,00  | 18,00     | 5,00  | 24,86     | 5,00  | 24,86     |       |           |       | -2,0 | -6,9     | -17,12% |                                                |                   |
| IV.5.4.1                                                      | ксерокс                                                      | шт  | власні кошти              | 5,33    | 3,00  | 16,00     |       |           |       |           |       |           |       |           |       |      |          | #ДЕЛ/01 |                                                |                   |
| IV.5.4.2                                                      | ксерокс                                                      | шт  | власні кошти              | 1,50    | 4,00  | 6,00      | 2,00  | 3,00      | 2,00  | 2,98      | 2,00  | 2,98      |       | 2,00      | 2,98  |      |          | 0,0     | -0,81%                                         | ТзОВ "Ентерпрайз" |
| IV.5.5                                                        | Система відеонагляду                                         |     | власні кошти              | 62,50   | 1,00  | 62,50     | 1,00  | 62,50     |       |           |       |           |       |           |       | 1,0  | 62,5     | #ДЕЛ/01 |                                                |                   |
| Усього по розділу IV:                                         |                                                              |     |                           |         |       | 672,74    | 0,00  | 408,48    |       | 406,70    |       | 406,70    | 0,0   | 406,70    | 0,0   | 1,8  |          | #ДЕЛ/01 |                                                |                   |
| V. Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій |                                                              |     |                           |         |       | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00    | #ДЕЛ/01                                        |                   |
| V.1.3.1                                                       | Диспетчерський щит (Локачинська філія)*                      |     | власні кошти              | 189,36  | 1,00  | 189,36    |       |           |       |           |       |           |       |           |       |      |          | #ДЕЛ/01 |                                                |                   |
| V.2.1                                                         | Заміна радіостанцій старих типів                             | шт  | прибуток, кошти 2011 року | 4,17    | 22,00 | 91,70     | 13,00 | 54,18     | 11,00 | 55,70     | 11,00 | 55,70     | 5,064 | 11,00     | 55,70 | 2,0  | -1,5     |         | ТзОВ НВКП "Спаринг Біс" "                      |                   |
| Усього по розділу V:                                          |                                                              |     |                           |         |       | 281,05    | 0,00  | 54,18     |       | 55,70     | 0,00  | 55,70     |       | 55,70     | 0,0   |      | -1,5     | #ДЕЛ/01 |                                                |                   |
| VI. Модернізація та закупівля транспортних засобів            |                                                              |     |                           |         |       | 0,00      |       |           |       |           |       |           |       |           |       |      |          |         |                                                |                   |
| VI.3.1                                                        | Автомобіль вантажопасажирський АС-У-39095ВР6 або аналог      | шт. | власні кошти              | 125,42  | 6,00  | 752,52    |       |           |       |           |       |           |       |           |       |      |          | #ДЕЛ/01 |                                                |                   |
| VI.4.1                                                        | Автопідйомник телескопічний 18 м АП-18 на базі шасі ГАЗ 3309 | шт. | власні кошти              | 398,05  | 1,00  | 398,05    |       |           |       |           |       |           |       |           |       |      |          | #ДЕЛ/01 |                                                |                   |
| VI.4.2                                                        | Автомобіль-майстерня АС-Г-3307 АХЛ -2                        | шт. | власні кошти              | 217,05  | 2,00  | 434,10    | 2,00  | 434,10    |       |           |       |           |       |           |       | 2,0  | 434,1    | #ДЕЛ/01 |                                                |                   |
| VI.4.3                                                        | Автомобіль-майстерня ГАЗ-33081-50                            | шт. | власні кошти              | 254,00  | 1,00  | 254,00    | 1,00  | 254,00    |       |           |       |           |       |           |       | 1,0  | 254,0    | #ДЕЛ/01 |                                                |                   |
| VI.4.4                                                        | Автопідйомник АГП-22 або аналог                              | шт. | кошти 2011 року           | 617,00  | 1,00  | 617,00    | 1,00  | 617,00    |       |           |       |           |       | 431,90    |       | 1,0  | 185,1    |         | ТзОВ "Супермаркет вантажноі автотехніки Автек" |                   |
| VI.5.2                                                        | Автокран КТА-25 на шасі КАМАЗ                                | шт. | власні кошти              | 1221,83 | 1,00  | 1 221,83  | 1,00  | 1 221,83  |       |           |       |           |       |           |       | 1,0  | 1 221,8  | #ДЕЛ/01 |                                                |                   |
| VI.6.1                                                        | Бурильно-кранова машина тракторна БКМ-2М                     | шт. | власні кошти              | 585,95  | 1,00  | 585,95    |       |           |       |           |       |           |       |           |       |      |          | #ДЕЛ/01 |                                                |                   |
| VI.6.2                                                        | Причіп тракторний 4 т                                        | шт. | власні кошти              | 49,20   | 1,00  | 49,20     |       |           |       |           |       |           |       |           |       |      |          | #ДЕЛ/01 |                                                |                   |
| VI.6.4                                                        | Модернізація установки БКМ-2М (з відвалом)                   | шт. | власні кошти              | 138,00  | 1,00  | 138,00    |       |           |       |           |       |           |       |           |       |      |          | #ДЕЛ/01 |                                                |                   |
| VI.6.5                                                        | Подрібнювач деревини ПД-80 "Бобер"                           | шт. | власні кошти              | 14,00   | 1,00  | 138,00    |       |           |       |           |       |           |       |           |       |      |          | #ДЕЛ/01 |                                                |                   |
| VI.6.6                                                        | Автокран КТА-18,01 на шасі МАЗ                               | шт. | власні кошти              | 990,00  | 1,00  | 138,00    |       |           |       |           |       |           |       |           |       |      |          | #ДЕЛ/01 |                                                |                   |
| Усього по розділу VI:                                         |                                                              |     |                           |         | 22,00 | 5 524,65  | 5,00  | 2 526,93  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 431,90    | 0,0   | 5,0  | 2 095,0  |         |                                                |                   |
| VII. Інше                                                     |                                                              |     |                           |         |       | 0,00      |       |           |       |           |       |           |       |           |       |      |          |         |                                                |                   |
| VII.1                                                         | Будівництво будівлі енергозбуту Локачинської філії           | шт  | власні кошти              | 1535,06 | 1,00  | 1 535,06  |       | 864,00    |       |           |       |           |       | 100,00    |       |      | 764,0    | #ДЕЛ/01 | ПП «Нова Аркада»                               |                   |
| Усього по розділу VII:                                        |                                                              |     |                           |         |       | 1 535,06  | 0,00  | 864,00    | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 100,00    | 0,0   | 0,0  | 764,0    |         |                                                |                   |
| Усього по програмі                                            |                                                              |     |                           |         |       | 64 119,82 | 0,00  | 35 816,01 |       | 17 834,82 | 0,00  | 16 278,53 |       | 20 107,16 | 0,0   | 0,0  | 15 708,9 |         |                                                |                   |

Директор з технічних питань ПАТ "Волиньобленерго"

В.П.Перчук