

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Назва компанії	ПАТ Волиньобленерго		
Звітний період: з	01.01.2015	по	31.12.2015
Інвестиційний рік: з	01.01.2015	по	31.12.2015

Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПАТ Волиньобленерго за 2015 рік

№ з/п	Найменування цільових програм	Заплановано на інвестиційний рік тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком) тис.грн (без ПДВ)	Виконано за звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток виконання	Залишилось не виконано тис.грн (без ПДВ)
				Усього профінансовано	Освоєно згідно з актами виконаних робіт		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Технічний розвиток (переозброєння), модернізація та будівництво електричних мереж та обладнання.	29 004,12	29 004,12	30 968,62	30 967,85	106,77%	-1 964,50
2	Зниження понаднормативних витрат електроенергії	3 753,00	3 753,00	3 754,13	3 754,13	100,03%	-1,13
3	Впровадження та розвиток автоматизації АСДТК	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	3 087,84	3 087,84	3 126,72	2 866,55	101,26%	-38,88
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку і телекомунікацій	332,94	332,94	0,00	0,00	0,00%	332,94
6	Модернізація та закупівля транспортних засобів	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
7	Інше	472,10	472,10	470,92	470,92	99,75%	1,19
8	Разом	36 650,00	36 650,00	38 320,37	38 059,43	104,56%	-1 670,377

1.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток виконання	Залишило сь не виконано, тис.грн (без ПДВ)	
					Усього профінансовано	Освоєно згідно з актами виконаних робіт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч:	власні кошти	27 964,02	27 964,02	30 013,28	30 012,51	107,33%	-2 049,26	
1.1.1	Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього з них:	власні кошти	9 028,89	9 028,89	3 819,60	3 819,60	42,30%	5 209,29	
	I.1.1.1	110 кВ	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
	I.1.1.2	35 кВ	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
	I.1.1.3	6-20 кВ	власні кошти	911,54	911,54	739,60	739,60	81,14%	171,94
	I.1.1.4	0,4 кВ	власні кошти	8 117,35	8 117,35	3 080,00	3080,00	37,94%	5 037,35
	I.1.1.4.1	у т.ч. з магістральними ізольованими проводами	власні кошти	8 117,35	8 117,35	3 080,00	3080,00	37,94%	5 037,35
1.1.2	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), всього з них:	власні кошти	2 871,54	2 871,54	2 871,54	2 871,54	100,00%	0,00	
	I.1.2.1	110 кВ	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
	I.1.2.2	35 кВ	власні кошти	2 871,54	2 871,54	2 871,54	2871,54	100,00%	0,00
	I.1.2.3	6-20 кВ	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
	I.1.2.4	0,4 кВ	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
	I.1.2.4.1	у т.ч. з магістральними ізольованими проводами	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00

1.1.3	Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього з них:		власні кошти	13 569,18	13 569,18	19 071,29	19 070,52	140,55%	-5 502,11
	I.1.3.1	110 кВ	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
	I.1.3.2	35 кВ	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
	I.1.3.3	6-20 кВ	власні кошти	13 569,18	13 569,18	19 071,29	19070,52	140,55%	-5 502,11
1.1.4	Реконструкція ПС, ТП та РП, усього з них:		власні кошти	2 494,41	2 494,41	4 250,86	4 250,86	170,42%	-1 756,45
	I.1.4.1	110 кВ	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
	I.1.4.2	35 кВ	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
	I.1.4.3	6-20 кВ	власні кошти	2 494,41	2 494,41	4 250,86	4250,86	170,42%	-1 756,45
1.1.5	Модернізація ПС, ТП та РП, усього з них:		власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
	I.1.5.1	110 кВ	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
	I.1.5.2	35 кВ	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
	I.1.5.3	6-20 кВ	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
1.2	Інше		власні кошти	1 040,10	1 040,10	955,33	955,33	91,85%	84,77
	Усього			29 004,12	29 004,12	30 968,62	30 967,85	106,77%	-1 964,50

1.2. Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток виконання	Залишилось не виконано, тис.грн (без ПДВ)
					Усього профінансовано	Освоєно згідно з актами виконаних робіт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Покращення обліку електроенергії, у т.ч.:	власні кошти	3 753,00	3 753,00	3 754,13	3 754,13	100,03%	-1,13
2.1.1	впровадження комерційного обліку електроенергії	власні кошти	1 125,00	1 125,00	1 354,13	1 354,13	120,37%	-229,13
2.1.2	впровадження обліку електроенергії на межі структурних підрозділів (РЕМ, філій)	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
2.1.3.	Заміна вимірювальних трансформаторів ТС 0,4 кВ	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
	Заміна вимірювальних трансформаторів ТС, ТН 6(10)-150 кВ	власні кошти	0,00	0,00%	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
2.1.4	впровадження обліку споживання електроенергії населенням, у т.ч.:	власні кошти	2 628,00	2 628,00	2 400,00	2 400,00	91,32%	228,00
	сільським	власні кошти	1 314,00	1 314,00	1 200,00	1 200,00	91,32%	114,00
	міським	власні кошти	1 314,00	1 314,00	1 200,00	1 200,00	91,32%	114,00
2.1.5	придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій тощо	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
2.2	Інше	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
	Усього		3 753,00	3 753,00	3 754,13	3 754,13	100,03%	-1,13

1.3. Впровадження та розвиток автоматизації АСДТК

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток виконання	Залишил ось не виконано, тис.грн (без ПДВ)
					Усього профінансовано	Освоєно згідно з актами виконаних робіт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного управління замість морально і фізично зношених та для розширення існуючих, у т.ч.:	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
3.1.1	Система керування і отримання даних	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
3.1.2	Телемеханіка ПС	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
3.1.3	Архіватори мови	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
3.1.4	Цифрові реєстратори подій	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
3.2	Інше	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
	Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00

1.4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток виконання	Залишилось не виконано, тис.грн (без ПДВ)
					Усього профінансовано	Освоєно згідно з актами виконаних робіт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1	Модернізація існуючих та закупівля нових засобів комп'ютеризації, у т.ч.:	власні кошти	943,09	943,09	1 032,80	1 032,80	109,51%	-89,70
4.1.1	закупівля нових робочих станцій	власні кошти	487,18	487,18	525,39	525,39	107,84%	-38,21
4.1.2	закупівля нового мережного обладнання	власні кошти	356,17	356,17	356,02	356,02	99,96%	0,15
4.1.3	модифікація застарілих мереж і комунікаційного обладнання	власні кошти	99,75	99,75	151,39	151,39	151,76%	-51,64
4.1.4	інші засоби комп'ютеризації	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
4.2	Закупівля програмного забезпечення, у т.ч.:	власні кошти	1 741,03	1 741,03	1 811,94	1 551,77	104,07%	-70,91
4.2.1	Windows 98 (95) OEM	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
4.2.2	Windows 2000/XP OEM	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
4.2.3	Windows 2000 server	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
4.2.4	Windows NT 4.0 server	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
4.2.5	інше програмне забезпечення	власні кошти	1 741,03	1 741,03	1 811,94	1 551,77	104,07%	-70,91
4.3	Модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.:	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
4.3.1	білінгових систем	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
4.3.2	інші системи контролю та управління	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
4.4	Інформаційна система управління виробництвом	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
4.5	Інше	власні кошти	403,71	403,71	281,98	281,98	69,85%	121,73
	Усього		3 087,84	3 087,84	3 126,72	2 866,55	101,26%	-38,88

1.5. Впровадження та розвиток системи зв'язку і телекомунікацій

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток виконання	Залишилось не виконано, тис.грн (без ПДВ)
					Усього профінансовано	Освоєно згідно з актами виконаних робіт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1.	Системи зв'язку та телекомунікацій, у т.ч.:	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
5.1.1	впровадження корпоративного зв'язку компанії	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
5.1.2	цифрові АТС	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
5.1.3	модернізація існуючих видів зв'язку (радіо, високочастотні, р/релейні і т.п)	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
5.1.4	резервне електроживлення засобів зв'язку та телекомунікацій	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
5.2.	Придбання обладнання, що не вимагає монтажу	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
5.3.	Інше	власні кошти	332,94	332,94	0,00	0,00	0,00%	332,94
	Усього		332,94	332,94	0,00	0,00	0,00%	332,94

1.6. Модернізація та закупівля транспортних засобів

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток виконання	Залишил ось не виконано, тис.грн (без ПДВ)
					Усього профінансовано	Освоєно згідно з актами виконаних робіт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.1	Легкові автомобілі	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
VI.2	Вантажні автомобілі	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
VI.3	Вантажопасажирські автомобілі	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
VI.4	Спеціальні автомобілі	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
VI.5	Вантажопід'йомні автомобілі	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
VI.6	Інші	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
	Разом		0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00

1.7. Інше

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток виконання	Залишил ось не виконано, тис.грн (без ПДВ)
					Усього профінансовано	Освоєно згідно з актами виконаних робіт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VII.1	Висоторіз Husqarna 327P5x або аналог	власні кошти	248,00	248,00	255,04	255,04	102,84%	-7,04
VII.2	Бензопила Husqarna 555 або аналог	власні кошти	168,60	168,60	170,88	170,88	101,35%	-2,28
VII.3	Кущоріз Husqarna 545FX х-на або аналог	власні кошти	55,50	55,50	45,00	45,00	81,08%	10,50
	Усього		472,10	472,10	470,92	470,92	99,75%	1,19

Нараховано коштів на виконання інвестиційної програми 38320,375 тис. грн.

Фактично отримано коштів на виконання інвестиційної програми 38320,375 тис. грн.

Витрачено коштів на фінансування капітальних вкладень (з наростаючим підсумком з 01.01.2015 року) 38320,375 тис. грн.

без ПДВ

Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми ПАТ Волиньобленерго за 2015 рік																				
№ з/п	Найменування складових цілової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)			Виконано (з наростаючим підсумком)					Господарський документ, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію повністю об'єкта	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавць робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис. грн	кількість, шт.	вартість, тис.грн	кількість, шт.	вартість, тис.грн	Профінансовано			Освоєно								
									Вартість одиниці продукції	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн	кількість, шт.		вартість, тис. грн				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																				
I.1.1.3.1	ПЛ10кВ с.Річниця - с.Піски Річицький Ратнівського району	км	власні кошти	303,85	3,00	911,54	3,00	911,54	287,781	2,57	739,60	2,57	739,60		0,4	171,94	-5,29%	ТОВ "ВЕСТ ЕЛЕКТРА"		
I.1.1.4.1	Заміна непридатних ЕМ 0,4 кВ - 10кВ	км	власні кошти	340,05	23,87	8 117,35	23,87	8 117,35	528,121	5,83	3 080,00	5,832	3 080,00		18,039	5 037,35	55,31%	ТОВ "ВЕСТ ЕЛЕКТРА"		
I.1.2.2.1	Реконструкція ПЛ 35кВ "Новооволинськ - В-4"А"	км	власні кошти	559,75	5,13	2 871,54	5,13	2 871,54	559,754	5,13	2 871,54	5,13	2 871,54			0,0	0,00%	ТзОВ "Волинська електротехнічна компанія"		
I.1.3.3.1	Технічне переоснащення ЕМ 0,4 кВ з встановленням розвантажувального ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	242,31	56	13 569,18	56	13 569,18	340,559	56	19 071,29	56	19 070,52		-5 502,11		40,55%	ТзОВ "Волинська електротехнічна компанія", ТОВ "Авакс Проф", ТОВ "Професонал", ТОВ "Одесабель", ТОВ "ВЕСТ ЕЛЕКТРА"		
I.1.4.3.1	Технічне переоснащення ЕМ 0,4 кВ ЗТП №417 м. Ковель, вул. Косачів	шт	власні кошти	271,80	1,00	271,80	1,00	271,80	421,318	1,00	421,32	1,00	421,32		-149,5		55,01%	ТзОВ "Волинська електротехнічна компанія"		
I.1.4.3.2	Реконструкція ТП 10/0,4кВ №531, ТП 10/0,4 кВ №645, ТП 10/0,4 кВ №706, РП 10кВ №5 та будівництво КЛ-10 кВ ЗТП №706 – ЗТП №531 та ЗТП№531 – КТП №645 в м. Ковель	шт	власні кошти	2222,61	1,00	2 222,61	1,00	2 222,61	3829,541	1,00	3 829,54	1,00	3 829,54		-1 606,94		72,30%	ТОВ "ВЕСТ ЕЛЕКТРА"		
I.2.1	Проектування електромереж Волинської області для плану 2016р.		власні кошти			1 040,10		1 040,10	#ДЕЛ/0!		955,33		955,33		84,77		#ДЕЛ/0!	ТОВ "Електрик Груп"		
Усього по розділу I						29 004,12	0,00	29 004,12			30 968,62		30 967,85	0,0	-1 964,50		#ДЕЛ/0!			
II. Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії																				
II.1.1	трифазні лічильники	шт	власні кошти	0,563	2 000	1 125,00	2 000	1 125,00	0,724	1 870	1 354,13	1 870	1 354,13		130	-229,13	28,73%	ТзОВ"НІК Електроніка"		
II.1.4.1	однофазні лічильники (село)	шт	власні кошти	0,180	7 300	1 314,00	7 300	1 314,00	0,300	4 000	1 200,00	4 000	1 200,00		3 300	114,00	66,67%	ТзОВ"НІК Електроніка"		
II.1.4.2	однофазні лічильники (місто)	шт	власні кошти	0,180	7 300	1 314,00	7 300	1 314,00	0,300	4 000	1 200,00	4 000	1 200,00		3 300	114,00	66,67%	ТзОВ"НІК Електроніка"		
Усього по розділу II						3 753,00	0,00	3 753,00			3 754,13		3 754,13	0,0	-1,13		#ДЕЛ/0!			
III. Впровадження та розвиток АСДПК																				
Усього по розділу III						0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,0	0,0	0,00%	#ДЕЛ/0!			
IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																				
			власні кошти																	
IV.1.1.1	ноутбук з ПЗ	шт	власні кошти	9,41	2,00	18,82	2,00	18,82	15,620	2,00	31,24	2,00	31,24			-12,42	66,02%	ПП Фірма "БІЗНЕС ТАЙМ"		
IV.1.1.2	робочі станції (без ПЗ)	шт	власні кошти	11,71	40	468,36	40	468,36	29,068	17	494,15	17	494,15		23	-25,79	148,25%	ПП Фірма "БІЗНЕС ТАЙМ"		
IV.1.2.1	сервер (контролер домену)	шт	власні кошти	65,12	1,00	65,12	1,00	65,12	#ДЕЛ/0!						1	65,12	#ДЕЛ/0!			
IV.1.2.2	сервер поштовий	шт	власні кошти	112,08	2,00	224,15	2,00	224,15	236,473	1,00	236,47	1,00	236,47		1,0	-12,3	111,00%	ПП Фірма "БІЗНЕС ТАЙМ"		
IV.1.2.3	сервер документообіну та управління	шт	власні кошти	66,90	1,00	66,90	1,00	66,90	119,547	1,00	119,55	1,00	119,55			-52,6	78,70%	ПП Фірма "БІЗНЕС ТАЙМ"		
IV.1.3.1	обладнання для ПК	шт	власні кошти	6,65	15	99,75	15	99,75	18,923	8	151,39	8	151,39		7	-51,64	184,56%	ПП Фірма "БІЗНЕС ТАЙМ"		
IV.2.5.1	Антивірусне ПЗ (Kaspersky або аналог)	ліц	власні кошти	146,88	1	146,88	1	146,88	223,898	1	223,90	1	223,90			-77,02	52,44%	ПП Фірма "БІЗНЕС ТАЙМ"		
IV.2.5.2	Microsoft EA згідно договору	ліц	власні кошти	0,00	0	336,55		336,55	#ДЕЛ/0!		330,95		330,95			5,60	#ДЕЛ/0!	COMPAREX Ukraine LLC		
IV.2.5.3	«1С: Підприємство 8»		власні кошти	0,00	0	1 257,60		1 257,60	#ДЕЛ/0!		1 257,09		996,92			0,5	#ДЕЛ/0!	ТзОВ "Фаворит -С", ДП "Фаворит -С"		
IV.5.1	монитор TFT Philips 227	шт	власні кошти	2,53	40	101,10	40	101,10	3,886	26	101,04	26	101,04		14	0,06	53,76%	ПП Фірма "БІЗНЕС ТАЙМ"		
IV.5.2	ББЖ	шт	власні кошти	1,33	15	19,91	15	19,91	1,328	15	19,91	15	19,91			0,00%	ПП Фірма "БІЗНЕС ТАЙМ"			
IV.5.3	БФП середньої потужності	шт	власні кошти	6,83	14	95,58	14	95,58	6,863	14	96,08	14	96,08			-0,51	0,53%	ПП Фірма "БІЗНЕС ТАЙМ"		
IV.5.4	принтер лазерний середньої потужності	шт	власні кошти	5,28	12	63,30	12	63,30	5,412	12	64,95	12	64,95			-1,64	2,59%	ПП Фірма "БІЗНЕС ТАЙМ"		
IV.5.5	Різографічне обладнання	шт	власні кошти	123,82	1	123,82	1	123,82	#ДЕЛ/0!						1	123,82	#ДЕЛ/0!			
Усього по розділу IV:						3 087,84	0,00	3 087,84			3 126,72		2 866,55	0,0	-38,88		#ДЕЛ/0!			
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій																				
V.3.1	Диспетчерський шит (Ложанська філія)	шт	власні кошти	332,94	1	332,94	1,00	332,94	#ДЕЛ/0!						1,0	332,94	#ДЕЛ/0!			
Усього по розділу V:						332,94	0,00	332,94								332,94	#ДЕЛ/0!			
VI. Модернізація та закупівля транспортних засобів																				
Усього по розділу VI:						0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,0	0,00	0,00%	#ДЕЛ/0!			
VII. Інше																				
VII.1	Висоторіз Husqarna 327P5x або аналог	шт	власні кошти	12,40	20	248,00	20	248,00	15,940	16	255,04	16	255,04		4	-7,04	28,55%	ТзОВ "Волиньінструментцентр"		
VII.2	Бензопила Husqarna 555 або аналог	шт	власні кошти	8,43	20	168,60	20	168,60	13,144	13	170,88	13	170,88		7	-2,28	55,92%	ТзОВ "Волиньінструментцентр"		
VII.3	Кущоріз Husqarna 545FX х-на або аналог	шт	власні кошти	11,10	5	55,50	5	55,50	15,000	3	45,00	3	45,00		2	10,50	35,14%	ТзОВ "Волиньінструментцентр"		
Усього по розділу VII:						472,10	0,00	472,10			470,92		470,92	0,0	1,19		#ДЕЛ/0!			
Усього по програмі						36 650,00	0,00	36 650,00			38 320,37		38 059,43	0,0	-1 670,38		#ДЕЛ/0!			