

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Найменування ліцензіата	ПрАТ Волиньобленерго			
Звітний період	з	01.01.2017	до	01.10.2017
Прогнозний період	з	01.01.2017	до	31.12.2017

Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПрАТ Волиньобленерго за I-III квартал 2017 року

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на 2017 рік, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на I-III квартал 2017р. (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано за I-III квартал 2017 року (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
				Профінансовано	Освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	62 604,60	41 806,01	50 336,62	23 597,33	120,41%	-8 530,61
2	Заходи зі зниження не технічних витрат електричної енергії	12 233,79	9 816,79	7 728,98	7 728,98	78,73%	2 087,81
3	Впровадження та розвиток АСДТК	-	-	-	-	-	-
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	32,43	32,43	-	-	-	32,43
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	-	-	-	-	-	-
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	2 200,00	2 200,00	-	-	-	2 200,00
7	Інше	1 034,18	1 034,18	-	-	-	1 034,18
Усього		78 105,00	54 889,41	58 065,60	31 326,31	105,79%	-3 176,19

