

## Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Найменування ліцензіата	ПАТ Волиньобленерго			
Звітний період	з	01.01.2016	до	01.07.2016
Прогнозний період	з	01.01.2016	до	31.12.2016

**Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПАТ Волиньобленерго за I-II квартал 2016 року**

I-II квартал

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано за звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
				Профінансовано	Освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	43 374,16	20 279,17	26 665,70	21 520,04	131,49%	-6 386,52
2	Заходи зі зниження не технічних витрат електричної енергії	5 649,00	2 805,00	5 663,25	5 663,25	201,90%	-2 858,25
3	Впровадження та розвиток АСДТК	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	2 306,87	2 306,87	1 609,35	779,80	69,76%	697,53
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	5 035,71	2 266,51	0,00	0,00	0,00%	2 266,51
7	Інше	1 078,25	1 078,25	1 106,80	1 106,80	102,65%	-28,54
Усього		57 444,00	28 735,81	35 045,09	29 069,89	121,96%	-6 309,276

