

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Найменування ліцензіата	ПрАТ Волиньобленерго			
Звітний період	з	01.01.2017	до	01.07.2017
Прогнозний період	з	01.01.2017	до	31.12.2017

Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПрАТ Волиньобленерго за I-II квартал 2017 року

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на 2017 рік, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на I-II квартал 2017р. (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано за I-II квартал 2017 року (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис.грн (без ПДВ)
				Профінансовано	Освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	62 604,60	25 809,22	18 541,66	10 334,88	71,84%	7 267,56
2	Заходи зі зниження не технічних витрат електричної енергії	12 233,79	6 090,79	1 851,25	-	30,39%	4 239,54
3	Впровадження та розвиток АСДТК	-	-	-	-	-	-
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	32,43	32,43	-	-	-	32,43
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	-	-	-	-	-	-
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	2 200,00	2 200,00	-	-	-	2 200,00
7	Інше	1 034,18	1 034,18	-	-	-	1 034,18
Усього		78 105,00	35 166,62	20 392,91	10 334,88	57,99%	14 773,71

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період			Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)			Виконано									Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію зазначеного будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини не виконання плану									
			джерело фінансування	вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість шт.	вартість, тис. грн	кількість, шт.			вартість, тис. грн			кількість			вартість, тис. грн			кількість, шт.	вартість, тис. грн												
							всього	пер*	пост**	всього	пер	пост	всього	пер	пост	всього	пер							пост								
																									всього	пер	пост	всього	пер	пост		
I. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																																
1.1.2.2.1	Реконструкція ПЛ 35кВ "Новолинськ - В-4"Б"	км	власні кошти	1272,30	5,20	6 615,96																										
1.1.2.4.2	Технічне переоснащення ЕМ 0,4 кВ в населених пунктах Волинської області	км	власні кошти	859,52	1,68	1 443,05							734,21	1,816	1,816																	
1.1.3.3.1	Технічне переоснащення ЕМ 0,4 кВ з встановленням розвантажувального ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	420,17	59	24 790,16	25	25																								
1.1.3.3.2	Будівництво ЦРП 10 кВ "Оснастка" з ЛЕП 10кВ в м.Новолинськ	компл	власні кошти	9508,68	1	9 508,68	1	1																								
1.1.4.1.1	Реконструкція релейного захисту ПЛ-110кВ на ПС "Камінь-Каширський"	шт	власні кошти	799,21	2,00	1 598,42	2	2																								
1.1.4.1.2	Заміна масляних вимикачів 10кВ на вакуумні вимикачі на ПС 110/35/10 "Любомль" Любомльської філії	шт	власні кошти	312,54	17,00	5 313,23																										
1.1.4.1.3	Заміна масляних вимикачів 10кВ на вакуумні вимикачі на ПС 110/35/10 "Шацьк" Любомльської філії	шт	власні кошти	312,84	14,00	4 379,78																										
1.1.4.1.4	Заміна масляних вимикачів 10кВ на вакуумні вимикачі на ПС 110/10 "Головне" Любомльської філії	шт	власні кошти	317,25	5,00	1 586,27																										
1.1.4.2.1	Заміна масляних вимикачів 10кВ на вакуумні вимикачі на ПС 35/10 "Вишнівка" Любомльської філії	шт	власні кошти	317,14	5,00	1 585,72																										
1.1.4.2.1	Заміна масляних вимикачів 10кВ на вакуумні вимикачі на ПС 35/10 "Радехів" Любомльської філії	шт	власні кошти	317,10	5,00	1 585,51																										
1.1.4.2.1	Заміна масляних вимикачів 10кВ на вакуумні вимикачі на ПС 35/10 "Забужжя" Любомльської філії	шт	власні кошти	316,98	5,00	1 584,91	5	5																								
1.1.4.2.2	Заміна масляних вимикачів 10кВ на вакуумні вимикачі на ПС 35/10 "Піща" Любомльської філії	шт	власні кошти	317,24	5,00	1 586,20	5	5																								
1.2.1	Проектування електромереж Волинської області для плану 2018р. (Розвантажувальні ТП)	шт	власні кошти	12,74	48,00	611,42																										
1.2.2	Проектування електромереж Волинської області для плану 2018р. (ТЕО проектування мережі 20 кВ)	км	власні кошти	49,15	1,00	49,15																										
1.2.3	Проектування електромереж Волинської області для плану 2018р. (Телемеханіка)	шт	власні кошти	91,53	4	366,14	4	4																								
Усього по розділу I:						62 604,60							10 210,17	2	2																	
II. Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії																																
II.1.2.1	Багатофункціональні лічильники техобліку на ТП - трифазні	шт	власні кошти	3,30	165,00	544,50	75	75																								
II.1.3.1	ТС 0,4 кВ	шт	власні кошти	0,60	435,00	261,00	225	225																								
II.1.4.1	багатофункціональні однофазні лічильники	шт	власні кошти	1,50	2 432	3 648,00	1 232	1 232																								
II.1.4.2	багатофункціональні трифазні лічильники	шт	власні кошти	185,00	1 661	5 647,40	661	661																								
II.1.5.1	Відрієвий лічильник	шт	власні кошти	185,00	3,00	555,00	3	3																								
II.1.5.2	Індикатор працездатності схеми обліку	шт	власні кошти	7,33	40,00	293,32	40	40																								
II.1.5.3	Індикатори спожитої електричної енергії	шт	власні кошти	1,04	85,00	88,57	85	85																								
II.2.1	Апаратно-технічні засоби АСКОЕ на ТП	шт	власні кошти	26,00	46,00	1 196,00	26	26																								
Усього по розділу II:						12 233,79							6 090,79	6 090,79																		
III. Впровадження та розвиток АСДТК																																
Усього по розділу III:																																
IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																																
IV.3.8.1	Сервісна програма для роботи з мікропроцесорними терміналами Siemens "DIGSI 5 Standard"	шт	власні кошти	32,43	1	32,43	1	1																								
Усього по розділу IV:						32,43							32,43	32,43																		
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій																																
Усього по розділу V:																																
VI. Модернізація та закупівля транспортних засобів																																
VI.1.5.1	Автопідйомник телескопічний з висотою підйому не менше 18м на шасі повнопривідного автомобіля з двурядною кабіною	шт.	власні кошти	1100,00	2,00	2 200,00	2	2																								
Усього по розділу VI:						2 200,00							2 200,00	2 200,00																		
VII. Інше																																
VII.1	Система випробування релейного захисту OMICRON CMC 35c	шт	власні кошти	1034,18	1	1 034,18	1	1																								
Усього по розділу VII:						1 034,18							1 034,18	1 034,18																		
Усього по програмі:						78 105,00							35 166,62	35 166,62																		
Усього по розділу I:																																
Усього по розділу II:																																
Усього по розділу III:																																
Усього по розділу IV:																																
Усього по розділу V:																																
Усього по розділу VI:																																
Усього по розділу VII:																																
Усього по програмі:																																
Усього по розділу I:																																
Усього по розділу II:																																
Усього по розділу III:																																
Усього по розділу IV:																																
Усього по розділу V:																																
Усього по розділу VI:																																
Усього по розділу VII:																																
Усього по програмі:																																
Усього по розділу I:																																
Усього по розділу II:																																
Усього по розділу III:																																
Усього по розділу IV:																																
Усього по розділу V:																																
Усього по розділу VI:																																
Усього по розділу VII:																																
Усього по програмі:																																

* пер - діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (відповідні колонки заповнюються виключно при наданні звіту за рік).

** пост - діяльність з постачання електричної енергії за вогнетрубами та іншими (відповідні колонки заповнюються виключно при наданні звіту за рік).