

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Назва компанії	ПАТ Волиньобленерго		
Звітний період: з	01.01.2016	по	01.04.2016
Інвестиційний рік: з	01.01.2016	по	31.12.2016

Звіт щодо виконання інвестиційної програми ПАТ Волиньобленерго за I квартал 2016 року

I

№ з/п	Найменування цільових програм	Заплановано на інвестиційний рік тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком) тис.грн (без ПДВ)	Виконано за звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток виконання	Залишилось не виконано тис.грн (без ПДВ)
				Усього профінансовано	Освоєно згідно з актами виконаних робіт		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Технічний розвиток (переозброєння), модернізація та будівництво електричних мереж та обладнання.	43 374,16	10 099,39	11 618,49	8 131,31	115,04%	-1 519,10
2	Зниження понаднормативних витрат електроенергії	5 649,00	1 402,50	5 349,75	5 349,75	381,44%	-3 947,25
3	Впровадження та розвиток автоматизації АСДТК	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	2 306,87	1 582,93	299,40	299,40	18,91%	1 283,53
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку і телекомунікацій	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
6	Модернізація та закупівля транспортних засобів	5 035,71	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
7	Інше	1 078,26	1 078,26	611,04	0,00	56,67%	467,22
8	Разом	57 444,00	14 163,07	17 878,67	13 780,46	126,23%	-3 715,600

1.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання

№ з/п	Складові цільової програми		Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток виконання	Залишило сь не виконано, тис.грн (без ПДВ)
						Усього профінансовано	Освоєно згідно з актами виконаних робіт		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.1	Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч:		власні кошти	42 650,36	10 099,39	11 618,49	8 131,31	115,04%	-1 519,10
1.1.1	Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього з них:		власні кошти	7 508,59	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	I.1.1.1	110 кВ	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	I.1.1.2	35 кВ	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	I.1.1.3	6-20 кВ	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	I.1.1.4	0,4 кВ	власні кошти	7 508,59	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	I.1.1.4.1	у т.ч. з магістральними ізольованими проводами	власні кошти	7 508,59	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
1.1.2	Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), всього з них:		власні кошти	3 968,98	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%	0,00
	I.1.2.1	110 кВ	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	I.1.2.2	35 кВ	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	I.1.2.3	6-20 кВ	власні кошти	3 968,98	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%	0,00
	I.1.2.4	0,4 кВ	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	I.1.2.4.1	у т.ч. з магістральними ізольованими проводами	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00

1.1.3	Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього з них:		власні кошти	31 172,80	8 599,39	10 118,49	8 131,31	117,67%	-1 519,10
	I.1.3.1	110 кВ	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	I.1.3.2	35 кВ	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	I.1.3.3	6-20 кВ	власні кошти	31 172,80	8 599,39	10 118,49	8131,31	117,67%	-1 519,10
1.1.4	Реконструкція ПС, ТП та РП, усього з них:		власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	I.1.4.1	110 кВ	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	I.1.4.2	35 кВ	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	I.1.4.3	6-20 кВ	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
1.1.5	Модернізація ПС, ТП та РП, усього з них:		власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	I.1.5.1	110 кВ	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	I.1.5.2	35 кВ	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	I.1.5.3	6-20 кВ	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
1.2	Інше		власні кошти	723,80	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	Усього			43 374,16	10 099,39	11 618,49	8 131,31	115,04%	-1 519,10

1.2. Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток виконання	Залишилось не виконано, тис.грн (без ПДВ)
					Усього профінансовано	Освоєно згідно з актами виконаних робіт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Покращення обліку електроенергії, у т.ч.:	власні кошти	5 649,00	1 402,50	5 349,75	5 349,75	381,44%	-3 947,25
2.1.1	впровадження комерційного обліку електроенергії	власні кошти	3 570,00	892,50	3 270,75	3 270,75	366,47%	-2 378,25
2.1.2	впровадження обліку електроенергії на межі структурних підрозділів (РЕМ, філій)	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
2.1.3.	Заміна вимірювальних трансформаторів ТС 0,4 кВ	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	Заміна вимірювальних трансформаторів ТС, ТН 6(10)-150 кВ	власні кошти	0,00	0,00%	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
2.1.4	впровадження обліку споживання електроенергії населенням, у т.ч.:	власні кошти	2 079,00	510,00	2 079,00	2 079,00	407,65%	-1 569,00
	сільським	власні кошти	1 200,00	300,00	1 200,00	1 200,00	400,00%	-900,00
	міським	власні кошти	879,00	210,00	879,00	879,00	418,57%	-669,00
2.1.5	придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій тощо	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
2.2	Інше	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	Усього		5 649,00	1 402,50	5 349,75	5 349,75	381,44%	-3 947,25

1.3. Впровадження та розвиток автоматизації АСДТК

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток виконання	Залишил ось не виконано, тис.грн (без ПДВ)
					Усього профінансовано	Освоєно згідно з актами виконаних робіт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного управління замість морально і фізично зношених та для розширення існуючих, у т.ч.:	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
3.1.1	Система керування і отримання даних	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
3.1.2	Телемеханіка ПС	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
3.1.3	Архіватори мови	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
3.1.4	Цифрові реєстратори подій	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
3.2	Інше	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00

1.4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток виконання	Залишил ось не виконано, тис.грн (без ПДВ)
					Усього профінансовано	Освоєно згідно з актами виконаних робіт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1	Модернізація існуючих та закупівля нових засобів комп'ютеризації, у т.ч.:	власні кошти	1 142,55	1 142,55	284,40	284,40	24,89%	858,15
4.1.1	закупівля нових робочих станцій	власні кошти	810,23	810,23	15,94	15,94	1,97%	794,29
4.1.2	закупівля нового мережного обладнання	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4.1.3	модифікація застарілих мереж і комунікаційного обладнання	власні кошти	332,33	332,33	268,46	268,46	80,78%	63,87
4.1.4	інші засоби комп'ютеризації	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4.2	Закупівля програмного забезпечення, у т.ч.:	власні кошти	723,95		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4.2.1	Windows 98 (95) OEM	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4.2.2	Windows 2000/XP OEM	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4.2.3	Windows 2000 server	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4.2.4	Windows NT 4.0 server	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4.2.5	інше програмне забезпечення	власні кошти	723,95	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4.3	Модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.:	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4.3.1	білінгових систем	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4.3.2	інші системи контролю та управління	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4.4	Інформаційна система управління виробництвом	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
4.5	Інше	власні кошти	440,37	440,37	15,00	15,00	3,41%	425,37
	Усього		2 306,87	1 582,93	299,40	299,40	18,91%	1 283,53

1.5. Впровадження та розвиток системи зв'язку і телекомунікацій

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток виконання	Залишилось не виконано, тис.грн (без ПДВ)
					Усього профінансовано	Освоєно згідно з актами виконаних робіт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1.	Системи зв'язку та телекомунікацій, у т.ч.:	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
5.1.1	впровадження корпоративного зв'язку компанії	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
5.1.2	цифрові АТС	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
5.1.3	модернізація існуючих видів зв'язку (радіо, високочастотні, р/релейні і т.п)	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
5.1.4	резервне електроживлення засобів зв'язку та телекомунікацій	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
5.2.	Придбання обладнання, що не вимагає монтажу	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
5.3.	Інше	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00

1.6. Модернізація та закупівля транспортних засобів

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток виконання	Залишил ось не виконано, тис.грн (без ПДВ)
					Усього профінансовано	Освоєно згідно з актами виконаних робіт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.1	Легкові автомобілі	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
VI.2	Вантажні автомобілі	власні кошти	1 986,65	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
VI.3	Вантажопасажирські автомобілі	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
VI.4	Спеціальні автомобілі	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
VI.5	Вантажопід'йомні автомобілі	власні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
VI.6	Інші	власні кошти	3 049,06	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	Разом		5 035,71	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00

1.7. Інше

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)		Відсоток виконання	Залишил ось не виконано, тис.грн (без ПДВ)
					Усього профінансовано	Освоєно згідно з актами виконаних робіт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VII.1	Компаратор СА 507 в комплекті з	власні кошти	372,60	372,60	390,86	0,00	104,90%	-18,26
VII.2	Трансформатор струму	власні кошти	135,38	135,38	142,01	0,00	104,90%	-6,63
VII.3	Магазин навантаження СА 5018-	власні кошти	74,52	74,52	78,17	0,00	104,90%	-3,65
VII.4	Висоторіз Husqarna 327P5x або	власні кошти	240,91	240,91	0,00	0,00	0,00%	240,91
VII.5	Бензопила Husqarna 555 або аналог	власні кошти	144,81	144,81	0,00	0,00	0,00%	144,81
VII.6	Кущоріз Husqarna 545FX х-на або аналог	власні кошти	110,04	110,04	0,00	0,00	0,00%	110,04
	Усього		1078,26	1078,26	611,04	0,00	56,67%	467,22

Нараховано коштів на виконання інвестиційної програми 17878,674 тис. грн.

Фактично отримано коштів на виконання інвестиційної програми 17878,674 тис. грн.

Витрачено коштів на фінансування капітальних вкладень (з нарастаючим підсумком з 01.01.2015 року) 17878,674 тис. грн.

без ПДВ

Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми ПАТ Волинсьобленерго за I квартал 2016 року																				
№ з/п	Найменування складових цільової програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогностичний період				Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)			Виконано (з нарастаючим підсумком)					Господарський документ, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію певних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавць робіт, послуг, продавець товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			Джерело фінансування	Вартість одиниці продукції, тис. грн	кількість, шт.	вартість, тис.грн	кількість, шт.	вартість, тис.грн	Профінансовано			Освоєно		кількість, шт.		вартість, тис. грн				
									Вартість одиниці продукції	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн	Кількість, шт.	Вартість, тис.грн							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																				
1.1.1.4.1	Заміна непридатних ЕМ 0,4 кВ - 10кВ	км	власні кошти	711,63	10,55	7 508,59			#DIV/0!											
1.1.2.3.1	Будівництво КЛ 10 кВ взамін непридатних від ПС "Північна" до РП-23 в м.Луцьк Волинської області (двоколдова)	км	власні кошти	2390,95	1,66	3 968,98		1 500,00	#DIV/0!		1 500,00									
1.1.3.3.1	Технічне переоснащення ЕМ 0,4 кВ з встановленням розвантажувального ТП 10/0,4 кВ	шт	власні кошти	537,46	58	31 172,80	16	8 599,39	532,552	19	10 118,49	15	8 131,31		1	-1 519,10	-0,91%	ТзОВ "Волинська електротехнічна компанія", ТОВ "Алакс Проф", ТОВ Аріус Буа", ТОВ "ВЕСТ ЕЛЕКТРА"		
1.2.1	Проектування електромереж Волинської області для плану 2017р.		власні кошти			723,80			#DIV/0!											
Усього по розділу I						43 374,16	0,00	10 099,39			11 618,49		8 131,31	0,00		-1 519,10	#DIV/0!			
II. Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії																				
II.1.1.1	трифазні лічильники	шт	власні кошти	1,050	3 400	3 570,00	850	892,50	1,050	3 115	3 270,75	3 115	3 270,75		-2 265	-2 378,25	0,00%	ТзОВ"НІК Електроніка"		
II.1.4.1	однофазні лічильники (село)	шт	власні кошти	0,300	4 000	1 200,00	1 000	300,00	0,300	4 000	1 200,00	4 000	1 200,00		-3 000	-900,00	0,00%	ТзОВ"НІК Електроніка"		
II.1.4.2	однофазні лічильники (місто)	шт	власні кошти	0,300	2 930	879,00	700	210,00	0,300	2 930	879,00	2 930	879,00		-2 230	-669,00	0,00%	ТзОВ"НІК Електроніка"		
Усього по розділу II						5 649,00	0,00	1 402,50			5 349,75		5 349,75	0,00		-3 947,25	#DIV/0!			
III. Впровадження та розвиток АСДТК																				
Усього по розділу III						0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!			
IV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																				
Усього по розділу IV:																				
IV.1.1.1	ноутбук з ПЗ	шт	власні кошти	15,99	1,00	15,99	1,00	15,99	15,942		1,00	15,94	1,00	15,94		0,05	-0,33%	ТзОВ "Ентрепрайз"		
IV.1.1.2	робочі станції	шт	власні кошти	17,65	45,00	794,23	45,00	794,23	#DIV/0!						45	794,23	#DIV/0!			
IV.1.3.1	обладнання для ПК	шт	власні кошти	16,62	20,00	332,33	20,00	332,33	13,423	20	268,46	20	268,46			63,87	-19,22%	ТзОВ "Ентрепрайз"		
IV.2.5.1	Антивірусне ПЗ	ліц	власні кошти	359,63	1,00	359,63			#DIV/0!								#DIV/0!			
IV.2.5.2	Microsoft EA згідно договору	ліц	власні кошти	364,32	1,00	364,32			#DIV/0!								#DIV/0!			
IV.5.1	монитор TFT 227	шт	власні кошти	5,76	40,00	230,42	40,00	230,42	#DIV/0!						6	230,42	#DIV/0!			
IV.5.2	БФП 800 APC	шт	власні кошти	3,59	6,00	21,53	6,00	21,53	2,499	6	15,00	6	15,00			6,53	-30,34%	ТзОВ "Ентрепрайз"		
IV.5.3	БФП АЗ	шт	власні кошти	17,29	1,00	17,29	1,00	17,29	#DIV/0!							17,29	#DIV/0!			
IV.5.4	БФП середньої потужності	шт	власні кошти	6,68	5,00	33,38	5,00	33,38	#DIV/0!							33,38	#DIV/0!			
IV.5.5	принтер лазерний середньої потужності	шт	власні кошти	8,32	5,00	41,58	5,00	41,58	#DIV/0!							41,58	#DIV/0!			
IV.5.6	принтер лазерний великої потужності	0	власні кошти	16,03	6,00	96,17	6,00	96,17	#DIV/0!							-27	96,17	#DIV/0!		
Усього по розділу IV:						2 306,87	0,00	1 582,93			299,40		299,40	0,00		1 283,53	#DIV/0!			
V. Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій																				
Усього по розділу V:						0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	#DIV/0!			
VI. Модернізація та закупівля транспортних засобів																				
VI.2.1	Автомобіль вантажний Fiat NevDoblo Cargo Maxi або аналог	шт.	власні кошти	331,11	6,00	1 986,65			#DIV/0!									#DIV/0!		
VI.6.1	Причіп тракторний ПТС-4 або аналог	шт.	власні кошти	93,29	3	279,86			#DIV/0!									#DIV/0!		
VI.6.2	Трактор ХТЗ-17221 з бурильно-крановою машиною тракторною БКМ-2М або аналог	шт.	власні кошти	1384,60	2	2 769,20			#DIV/0!									#DIV/0!		
Усього по розділу VI:						11	0,00	5 035,71			0,00		0,00	0,00		0,00	#DIV/0!			
VII. Інше																				
VII.1	Компаратор СА 507 в комплекті з автоматичним джерелом струму СА 3600	шт	власні кошти	372,60	1	372,60	1,00	372,60	#DIV/0!		390,86				1,0	-18,3	#DIV/0!	ТзОВ "Олтест"		
VII.2	Трансформатор струму еталонний СА 535/1 в комплекті з розширювачем діапазону РД 569	шт	власні кошти	135,38	1	135,38	1,00	135,38	#DIV/0!		142,01				1,0	-6,6	#DIV/0!	ТзОВ "Олтест"		
VII.3	Магазин навантаження СА 5018-5	шт	власні кошти	74,52	1	74,52	1,00	74,52	#DIV/0!		78,17				1,0	-3,7	#DIV/0!	ТзОВ "Олтест"		
VII.4	Висоторіз Husqarna 327P5x або аналог	шт	власні кошти	20,08	12	240,91	12,00	240,91	#DIV/0!						12,0	240,9	#DIV/0!			
VII.5	Бензопила Husqarna 555 або аналог	шт	власні кошти	14,48	10	144,81	10,00	144,81	#DIV/0!						10,0	144,8	#DIV/0!			
VII.6	Кущоріз Husqarna 545FX х-на або аналог	шт	власні кошти	18,34	6	110,04	6,00	110,04	#DIV/0!						6,0	110,0	#DIV/0!			
Усього по розділу VII:						1 078,26	0,00	1 078,26			611,04		0,00	0,00		467,22	#DIV/0!			
Усього по програмі						57 444,00	0,00	14 163,07			17 878,67		13 780,46	0,00		-3 715,60	#DIV/0!			